



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงนั้นทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
<u>ผลการดำเนินงานตามแผนงาน</u>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๙-๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๑-๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐-๒๒
<u>สรุปผลการดำเนินงาน</u>	
บทที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	๒๓-๒๔

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑.๑.๑ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาโคก หมู่ที่ ๑๐	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ต้น	๔๐,๐๐๐	-	๓๙,๗๑๓.๗๒	๒๘๖.๒๘	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	๒๙ ส.ค. ๖๗
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑.๒.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว แบบบ่อบิด บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗	บ่อบาดาล ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ ในการอุปโภค-บริโภค เพียงพอกับความต้องการ	๒๕ ม.ค. - ๒๕ มี.ค. ๖๗
๑.๒.๒ ก่อสร้างหอดึงสูงระบบ ประปา หมู่ที่ ๙ บ้านชำภูทอง	ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. พร้อมถังไฟเบอร์ จำนวน ๔ ถัง	๓๓๘,๙๐๐	-	๓๓๘,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ เพียงพอและทั่วถึง	๑๙ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๗
๑.๒.๓ ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสุรินทร์ พัฒนา	ปรับปรุงระบบ ประปา พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนมีน้ำประปาที่ สะอาดใช้เพียงพอและ ทั่วถึง	๒๖ ก.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๗
๑.๒.๔ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี	จำนวน ๑ หลัง ตาม แบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกเหลือในปี)	๒๖ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยหันพัฒนา ซอยหลังโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา - บ้านยายสา	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา และได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๐ เม.ย. - ๙ มิ.ย. ๖๗
๑.๒.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคิม สายข้างวัดบ้านนาคิม - ป่าช้าบ้านขาม - ถนนลาดยางบ้านขาม	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๐ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗
๑.๒.๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำกง ซอยบ้านตาพุด	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๐ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗
๑.๒.๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำกง สายหน้าโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา - หน้าบ้านพักครู	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๐ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗
๑.๒.๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านพิทักษ์พัฒนา - บ้านน้ำปู	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๐ เม.ย. - ๙ มิ.ย. ๖๗
๑.๒.๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านขาม - สี่แยกดงต้อ	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๖ ส.ค. - ๕ ต.ค. ๖๗
๑.๒.๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหินฮาว สายหน้าบ้าน นางสงกรานต์- บ้านนายผอน (จุดที่ ๑)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๓ พ.ค. - ๑๒ ก.ค. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหินฮาว สายหน้าบ้าน นางสงกรานต์ - บ้านนายผอน (จุดที่ ๒)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๓ พ.ค. - ๑๒ ก.ค. ๖๗
๑.๒.๑๓ ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสี สายบ้านนาสี - นานายจิม	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๕๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม.	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๙ มี.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๗
๑.๒.๑๔ ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิไล สายบ้านศรีวิไล - นาพ้อจ้อน	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๗๐๐	-	๑๐๐,๒๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๙ มี.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๗
๑.๒.๑๕ ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิไล สายบ้านศรีวิไล - นานางสมหวัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ลบ.ม.	๑๔๙,๕๐๐	-	๑๔๙,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๒๙ มี.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๗
๑.๒.๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้างดงยาง สายซอยพัฒนา ๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๙ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๖๗

๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๑๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านหิน ขาว หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	๙๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา สถานที่ ท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม	๓๐ พ.ค. - ๒๙ ก.ค. ๖๗
๑.๒.๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าสำนักงาน อบต. นาสี (งบประมาณเหลือจ่าย ข้อ ๑.)	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	๒๙ ส.ค. - ๒๘ ต.ค. ๖๗
๑.๒.๑๙ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตาม แบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยกง (นานายอมร) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐		-	✓	-	ลงนามในสัญญา และขอ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้	๒๙ พ. ค. ๖๗ -
๑.๒.๒๐ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตาม แบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยกง (นาพ่อยุทธ) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐		-	✓	-	ลงนามในสัญญา และขอ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้	๒๙ พ. ค. ๖๗ -
๑.๒.๒๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตาม แบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยกง (นาพ่อแต) บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐		-	✓	-	ลงนามในสัญญา และขอ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้	๒๔ พ.ค. ๖๗ -

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๒๒ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตาม แบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยปอ (นาพอสूरिया) บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	ลงนามในสัญญา และขอ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้	๒๙ พ. ค. ๖๗ -
๑.๒.๒๓ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตาม แบบมาตรฐานฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ ลำห้วยปอ (นาพอทองสุข) บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร กว้าง ๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	✓	-	ลงนามในสัญญา และขอ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้	๒๙ พ. ค. ๖๗ -

๒. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนาสี หมู่ที่ ๑ สาย บ้านนางราตรี เหล่าเคน - ภูพาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	๑๓ มี. ค. - ๑๒ พ.ค. ๖๗
๑.๒.๒๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - ภูพาน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	๘ มี. ค. - ๗ พ.ค. ๖๗
๑.๒.๒๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายไปหอดึงประปา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	๒๐ ก. พ. - ๒๐ เม.ย. ๖๗
๑.๒.๒๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - ชำภูทอง (ศพด.อบต.นาสี)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	๒๐ ก. พ. - ๒๐ เม.ย. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๒.๒๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ ๒ (แยกตงต้อง) - คูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ (หน้า อบต.นาสี)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๓ มี. ค. - ๑๒ พ.ค. ๖๗
๑.๒.๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตาปูน - วัดป่าเตาปูนบ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	๑๑ มี. ค. - ๓ พ.ค. ๖๗
๑.๒.๓๐ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่สำนักงาน อบต.นาสี	ขนาดพื้นที่ ๑,๒๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	๑๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ พนักงาน ได้รับความสะดวก สบายมีสถานที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการ	๒๐ ก. พ. - ๒๐ เม.ย. ๖๗
๑.๒.๓๑ วัสดุก่อสร้าง	วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค้อน ปูน ท่อน้ำ สี ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	+๒๓๕,๑๗๗	๒๖๕,๒๙๐.๘๐	๑๙,๘๘๖.๒๐	กองช่าง	-	-	✓	มีวัสดุในการก่อสร้าง และปรับปรุงทรัพย์สินของ อบต.	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๑.๒.๓๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	+๑๑๘,๔๑๐	๑๖๘,๔๑๐	-	กองช่าง	-	-	✓	มีวัสดุในการซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างและ ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๑.๓ แผนงานการพาณิชย์											
๑.๒.๓๓ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	วัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๑.๒.๓๔ ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั้มนสูบน้ำบาดาล มอเตอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว	๕๐,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	✓	มีเครื่องสูบน้ำใช้ใน ระบบประปา บรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	๗ มี.ค. - ๑๒ มี.ค.. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๒.๑.๑ ฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนในตำบลนาสี จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าได้	๑๙ ก.ย. ๖๗
๒.๒ แผนงานการเกษตร											
๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจำตำบลนาสี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านด้านการเกษตร พันธุ์พืชและการประมง	จำนวน ๑ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการโอนลดไปจัดทำโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
๓.๑.๑ โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ประชาชน ใน ตำบลนาสี เข้า ร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.๑.๒ โครงการปรับปรุง บ่อ ขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะ อบต.นาสี	บ่อขยะ อบต. นาสี จำนวน ๑ บ่อ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	มีที่ทิ้งขยะ ไม่เป็น มลพิษต่อชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียงไม่ได้รับ ผลกระทบ	๘ ก.พ. ๖๗
๓.๑.๓ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบำบัดน้ำเสียใน ครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ประชาชนใน ตำบลนาสี เข้า ร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.๑.๔ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งานและเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานของธนาคารขยะ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดตั้งธนาคาร ขยะ ต้นแบบ จำนวน ๑ แห่ง ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๖ คน		+๔๔,๑๘๐	๔๔,๑๘๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนรู้จักการคัด แยกขยะต้นทาง และ เห็นความสำคัญของ การจัดตั้งธนาคารขยะ	โอนมาตั้งจ่าย รายการใหม่ ไม่มีในแผน ดำเนินงาน ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๓.๒ แผนงานการเกษตร											
๓.๒.๑ โครงการรักษน้ำรักษป่า รักษาสิงแวดล้อม	ประชาชน ใน ตำบลนาสี เข้าร่วม โครงการจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	+๖๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ ในอ่าง เก็บน้ำบ้านหินฮาว	๘ ส.ค. ๖๗
๓.๒.๒ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ประชาชน ใน ตำบลนาสี เข้าร่วม โครงการจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ โอน งบประมาณไปดำเนิน โครงการรักษน้ำ รักษา ป่า รักษาสิงแวดล้อม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๑ แผนงานงบกลาง											
๔.๑.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบล นาสี จำนวน ๘๒๗ คน	๖,๔๒๒,๔๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๖,๕๕๙,๘๐๐	๑๔๓,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคนภายในเวลาที่ กรมกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๑.๒ เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบล นาสี จำนวน ๑๘๖ คน	๑,๘๑๔,๔๐๐	๓๑,๒๐๐	๑,๗๘๔,๘๐๐	๕๐,๘๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ครบทุกคนภายในเวลาที่ กรมกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๑.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ใน ตำบลนาสี จำนวน ๑๙ คน	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๐๗,๕๐๐	๖,๕๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง ชีพครบทุกคน ภายใน เวลาที่กรมกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป											
๔.๒.๑ โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	-	๔,๘๗๔	๑๒๖	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชน พนักงาน ได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี	๒๗ พ.ค. ๖๗
๔.๒.๒ โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	-๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการ รับรองและพิธี การ
๔.๒.๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ ทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	+๑๑,๙๕๐	๑๖,๙๕๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชน พนักงาน ได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี	๔ ก.ค. ๕๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๒.๔ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๙,๘๗๐	๑๓๐	สำนักปลัด	-	-	✓	พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน	๒๗ ธ.ค. ๖๖
๔.๒.๕ โครงการสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (क्रम.สัญจร) ณ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ทุกคนร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี		+๓๐,๕๖๐	๓๐,๕๖๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	การต้อนรับคณะรัฐมนตรีและรับมอบนโยบายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย	๓ ธ.ค. ๖๗
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๔.๓.๑ โครงการจัดเวทีประชาคม	ประชาชนในตำบลนาสี	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.๓.๒ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล นาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กลุ่มผู้ติดยาเสพติดในตำบลนาสี	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.๓.๓ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู	ศูนย์ป้องกันฯ จังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๓.๔ จัดซื้อแก้อื้อเบาะนม ขาเหล็ก	แก้อื้อเบาะนม ขาเหล็ก จำนวน ๓๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	มีแก้อื้อเบาะนมใช้ในการ จัดกิจกรรมและบริการ ประชาชน	๑๓ ก.พ. ๖๗
๔.๓.๕ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๑,๐๐๐	-	๑๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	มีโต๊ะพับใช้ในการจัด กิจกรรมและบริการ ประชาชน	๑๓ ก.พ. ๖๗
๔.๔ แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง											
๔.๔.๑ โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ส่งไมตรีพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้เข้าข่ายชำระ ภาษี ในเขต ตำบลนาสี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	-	-	✓	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ และชำระภาษีตาม กฎหมายกำหนด	๓๐ เม.ย. ๖๗
๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๔.๕.๑ โครงการฝึกอบรมประชาชน รู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผน สาธารณภัย	ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.๕.๑ โครงการรณรงค์และ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทุกคน ได้รับความ ปลอดภัย	๑๑,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐		สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนแวะพักผ่อนใน การเดินทางกลับ ภูมิลำเนาเดิม ณ จุด บริการประชาชนลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่ให้น้อยที่สุด	๒๘ ธ.ค. ๖๖
๔.๕.๒ โครงการรณรงค์และ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทุกคน ได้รับความ ปลอดภัย	๑๑,๐๐๐	-๑๑,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	✓	-	-	โอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๖ แผนงานการศึกษา											
๔.๖.๑ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี	จัดหาสื่อการเรียน การสอน อาหาร กลางวัน ศพด. จำนวน ๑๐๕ คน	๙๒๒,๗๓๒	-	๗๗๖,๖๘๓	๑๔๖,๐๔๙	สำนักปลัด	-	-	✓	ศพด.อบต.นาสี มีสื่อการเรียน การสอนวัสดุการศึกษาและ เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๖.๒ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาสี ประจำปี ๒๕๖๗	เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสี ทุกคน เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย สมวัย เสริมพัฒนาการ	๙ ก.พ. ๖๗
๔.๖.๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กทุกคนในเขต ตำบลนาสีเข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าทำกล้า แสดงออก	๑๓ มี.ค. ๖๗
๔.๖.๔ โครงการใส่ใจ หนูน้อย เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	เด็กนักเรียนและ ผู้ปกครอง ของ ศพด. อบตนาสี จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๙,๒๕๐	๗๕๐	สำนักปลัด	-	-	✓	ผู้ปกครองใส่ใจลูกหลานและ สามารถป้องกันอันตรายจาก การขับขี่รถจักรยานยนต์	๑๑ ก.ค. ๖๗
๔.๖.๕ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านนาสี	จำนวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๔๐,๐๐๐	-	๔๕๓,๖๐๐	๘๖,๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ สะอาด ถูกหลักอนามัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอน เพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๖.๖ โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา	จำนวน ๒๗๐ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	๑,๐๗๕,๘๐๐	๑๑๒,๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ สะอาด ถูกหลักอนามัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๖.๗ อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสีตามโครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ทางวิชาการ ได้แสดงออกทางวิชาการ และมีทักษะทางการเรียนมากขึ้น	๙ ม.ค. ๖๗
๔.๖.๘ อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสีตามโครงการต่อต้านยาเสพติด	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด	๒๖ มิ.ย. ๖๗
๔.๖.๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	อุดหนุนโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุน	-
๔.๖.๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด	อุดหนุนโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุน	-
๔.๖.๑๑ โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี	ติดตั้งมุ้งลวดอาคารเรียน ศพด. อบต.นาสี	๕๖,๐๐๐	-	๕๙,๖๙๘	๖,๓๐๒	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีนอนหลับสบาย ไม่มียุงและแมลงวันมารบกวน	๑๖ ก.ค. ๖๗
๔.๖.๑๒ จัดซื้อเครื่องทำ น้ำเย็น - น้ำร้อน	จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	-	๗,๔๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนและพนักงานมีน้ำเย็นดื่ม	๒๐ พ.ค. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๖.๑๓ วัสดุงานบ้านงานครัว	อาหารเสริม (นม) จำนวน ๒๖๐ วัน ๑. ศพด. อบต.นาสี จำนวน ๑๐๕ คน ๒. โรงเรียนบ้านนา สี จำนวน ๑๐๐ คน ๓. โรงเรียนบ้านหิน ฮาวน้ำกวงวิทยา จำนวน ๒๗๐ คน	๙๒๗,๔๘๕	-	๗๙๑,๑๑๑.๕๓	๑๓๖,๓๗๓.๔๗	สำนักปลัด	-	-	✓	เด็กนักเรียนได้มีนมและมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๔.๗.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก สำหรับรับ- ส่งนักเรียนของ ศพด.อบต. นาสี	จ้างเหมารถรับส่ง นักเรียน ศพด. จำนวน ๒ คัน	๒๔๖,๐๐๐	-	๒๔๖,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	-	-	✓	นักเรียนเดินทางสะดวกปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔.๗.๒ อุดหนุนกิจกรรมของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	อุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	-	-	✓	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	๒๖ มิ.ย. ๖๗
๔.๗.๓ โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ประชาชนในเขต อบต.นาสี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด, กอง สวัสดิการสังคม	✓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๘ แผนงานสาธารณสุข											
๔.๘.๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาสี	ประชาชน บ้านนาสี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านนานิคม	ประชาชน บ้านนานิคม หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๑๔ พ.ค. ๖๗
๔.๘.๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำแก	ประชาชน บ้านน้ำแก หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านพิทักษ์พัฒนา	ประชาชน บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านสุรินทร์พัฒนา	ประชาชน บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยหันพัฒนา	ประชาชน บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒ พ.ค. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม /โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๘.๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านขาม	ประชาชน บ้านขาม หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหินฮาว	ประชาชน บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านดงยาง	ประชาชน บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒๔ เม.ย. ๖๗
๔.๘.๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านคูหาพัฒนา	ประชาชน บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๒ พ.ค. ๖๗
๔.๘.๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านศรีวิไล	ประชาชน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการ สังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ	๓๐ เม.ย. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๔.๘.๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านชำภูทอง	ประชาชน บ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	-	-	✓	ประชาชนเข้าร่วม โครงการ มีความรู้ความ เข้าใจในการดูแล สุขภาพ	๑๔ พ.ค. ๖๗
๔.๘.๑๓ โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก	จัดซื้อทรายอบท แจกจ่ายให้กับ ประชาชน ในเขต อบต.นาสี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	-	-	✓	ไม่มีลูกน้ำยุงลาย อัตรา การเกิดไข้เลือดออก ลดลง	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๔.๘.๑๔ โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ	จัดซื้อวัคซีนฉีดให้กับ สุนัขในเขต อบต. นาสี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	-	-	✓	สุนัขได้รับการฉีควัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าลดลง	๑๕ มี.ค. ๖๗
๔.๘.๑๕ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อเข็ม สำลี	๑๐,๐๐๐	-	๑๖๐	๙,๘๔๐	กอง สวัสดิการสังคม	-		✓	มีวัสดุใช้งานอาสา บริบาล	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๕.๑.๑ โครงการเข้าร่วมการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)	พนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน/กิจกรรม	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	-
๕.๑.๒ โครงการเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู	พนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน/กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับมอบหมายภารกิจ	-
๕.๑.๓ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓	-	-	ท้องถิ่นอำเภอไม่ได้จัดโครงการฯ/กิจกรรม	-
๕.๑.๔ โครงการเข้าร่วมงานบุญประเพณีข้าวจีใหญ่เปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อบุญไชยเขษธรราชวัดถ้ำสุวรรณคูหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	พนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน/งานประเพณีบุญข้าวจีเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมขบวนรถแห่ข้าวจีใหญ่และเข้าร่วมรำบวงสรวง	๒๑ -๒๔ ก.พ. ๖๗
๕.๑.๕ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนในตำบลนาสี เข้าร่วมงานและ รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป	๑๘๐,๐๐๐	+๕๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความสามัคคี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	๒๔- ๓๐ พ.ค. ๖๗
๕.๑.๖ โครงการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดอง	ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๑๕๐,๐๐๐	-๑๕๐,๐๐๐	-		สำนักปลัด	✓	-	-	ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่เพียงพอ	-

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑.๗ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านขาม หมู่ที่ ๒	ผู้สูงอายุ บ้านขาม หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดง ความกตัญญู รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ใน ประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๘ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙	ผู้สูงอายุ บ้านชำภูทอง หมู่ที่ ๙	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดง ความกตัญญู รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ใน ประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๙ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	ผู้สูงอายุ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดง ความกตัญญู รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ใน ประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านนาคิม หมู่ที่ ๑๐	ผู้สูงอายุ บ้านนาคิม หมู่ที่ ๑๐	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดง ความกตัญญู รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ใน ประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านน้ำกง หมู่ที่ ๑๑	ผู้สูงอายุ บ้านน้ำกง หมู่ที่ ๑๑	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดง ความกตัญญู รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ใน ประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว		
๕.๑.๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	ผู้สูงอายุ บ้านพิทักษ์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดงความกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	ผู้สูงอายุ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดงความกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	ผู้สูงอายุ บ้านสุรินทร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดงความกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ผู้สูงอายุ บ้านห้วยหัน พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดงความกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗
๕.๑.๑๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	ผู้สูงอายุ บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	✓	ประชาชนได้แสดงความกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในประเพณีวันสงกรานต์	๒๙ มี.ค. ๖๗

สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสวรรคุดหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย						
	จำนวนโครงการทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๓๔	๙๗.๑๔	๑	๒.๘๖	๑๐,๙๙๗,๖๘๗	๗,๙๕๙,๖๑๔.๕๒	๗๒.๓๘	๒,๙๙๕,๐๐๐	๒๗.๖๒	๑๐,๐๐๐	๐.๔๐
๒) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๑	๕๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๔๐.๐๐
๓) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๖	๓	๕๐.๐๐	๓	๕๐.๐๐	๑๗๙,๑๘๐	๑๔๙,๑๘๐	๘๓.๒๖	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖.๗๔
๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๔๘	๓๙	๘๑.๒๕	๙	๑๘.๗๕	๑๓,๓๖๑,๒๒๗	๑๒,๔๔๓,๒๕๖.๕๓	๙๓.๑๓	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๓.๘๗
๕) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๑๒	๗๕.๐๐	๔	๒๕.๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๖๑.๘๕	-	-	๖๑๖,๐๐๐	๓๘.๑๕
(รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์)	๑๐๗	๘๙		๑๘		๒๕,๑๗๙,๐๙๔	๒๐,๙๔๘,๐๕๑.๐๕		๒,๙๙๕,๐๐๐		๘๘๒,๐๐๐	

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๗ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานแล้ว จำนวน ๘๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ ไม่ได้ดำเนินการ ๑๘ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๒ งบประมาณอนุมัติ ๒๕,๑๗๙,๐๙๔ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๐,๙๔๘,๐๕๑.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ อยู่ระหว่างรอ ดำเนินการเบิกจ่าย ๒,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๘ ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ทั้งนี้ บางโครงการในหมวดเงินอุดหนุน บางโครงการไม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และหมวดค่าใช้สอยบางโครงการไม่ได้มีหนังสือมอบหมายภารกิจจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่นกัน

๒. ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) บางโครงการในหมวดเงินอุดหนุน บางโครงการไม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และหมวดค่าใช้สอยบางโครงการไม่ได้มีหนังสือมอบหมายภารกิจจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้เช่นกัน
- ๒) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายบางโครงการไม่ตรงกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าและเลยช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน
- ๓) หน่วยงานรับผิดชอบหลักกำหนดช่วงเวลาเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- ๔) การเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหา เมื่อติดปัญหาต้องมีการปรับแก้ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดช่วงเวลาดำเนินการในแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ
๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นใน ช่วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ
๓. หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องกำหนดช่วงเวลาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลักตรวจสอบแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดหาตามโครงการที่ได้กำหนดในแผนเพื่อให้ทันช่วงเวลาเบิกจ่าย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
.....

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nasee.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๑๐-๙๙๙๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสถิตรัฐ พาไสย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี